



Stryków, dnia 25.09.2025r.

IZP.0012.9.2025

RADA MIEJSKA W STRYKOWIE

Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2025 roku

W budżecie Gminy Stryków na 2025r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ponad 109 mln. zł. Na dzień dzisiejszy jest to około 90 zadań inwestycyjnych o różnej wielkości, różnym charakterze. Część zadań stanowi kontynuację inwestycji i umów zawartych w poprzednich latach, część jest rozpoczęta w bieżącym roku i będzie kontynuowana w latach przyszłych.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji to zarówno usługi projektowe jak i roboty budowlane oraz dostawy.

Część zadań jest zakończonych, ale większość jest w trakcie realizacji lub przygotowania do wykonania lub rozpoczęcia w bieżącym roku.

Największe zadanie, – to **budowa Centrum Rozwoju Strykowa**. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia całości zadania to 2027r.

Zakres wykonanych robót na zadaniu : Budowa Centrum Rozwoju Strykowa

- w zakresie CZĘŚCI WSPÓLNYCH OBIEKTU

- wykonano zbiornik retencyjny i ułożono membranę, wykonano sieci wodociągowe i gazowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, teletechniczną oraz roboty ziemne pod układ drogowy.

- w zakresie HALI SPORTOWEJ

- wykonano platformę pod posadzkę oraz fundamenty, posadowiono słupy konstrukcyjne, prace murarskie w parterze budynku, wykonano ściany nośne, trwa montaż okablowania instalacji elektrycznej.

- w zakresie BUDYNKU SZKOŁY:

- wykonano fundamenty oraz część instalacji podposadzkowych, wykonano podbudowę pod posadzkę, wykonano ściany nośne, wykonano stropy, zamontowano okablowanie oświetlenia terenu, wykonano okablowanie elektryczne parteru.

- w zakresie DOMU KULTURY:

- wykonano fundamenty, ściany nośne i słupy kondygnacji, wykonano stropy nad kondygnacjami, okablowanie oświetlenia zewnętrznego, wykonano termoizolację dachu oraz podkonstrukcje pod urządzenia dachowe.

- w zakresie PRZEDSZKOLA:

- wykonano platformę pod posadzkę, instalacje podposadzkowe, podbudowę pod posadzkę, ściany nośne i słupy oraz stropy nad poszczególnymi kondygnacjami, termoizolację dachu zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano okablowanie instalacji elektrycznej ogólnej, instalacje LAN, SDP, RTV



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

- w zakresie BOISK I ZAPLECZA SZATNIOWEGO:

- wykonano platformę pod płytę stadionu lekkoatletycznego oraz boiska treningowego, warstwę odsączającą z piasku pod boisko wielofunkcyjne, ściany nośne oraz zaplecze szatniowe, wewnętrzne instalacje, fundamenty oraz ściany nośne trybun, zamontowano konstrukcję trybun oraz konstrukcję zadaszenia trybun, wykonano maszty oświetleniowe.

Zadania zakończone i rozliczone:

1. **Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w Anielinie Swędowskim**, w ramach którego wykonano chodnik od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną (ul. Swędowską) do wejścia na teren świetlicy wiejskiej. Był to niewielki odcinek o długości 35 m. Wykonanie zadania zwiększyło bezpieczeństwo na drodze dla pieszych zwłaszcza dzieci korzystających z placu zabaw i świetlicy wiejskiej.
2. **Wykonanie pomieszczenia łazienki w Urzędzie Miejskim w Strykowie** – w ramach którego wykonano pomieszczenia łazienki wraz z prysznicem w piwnicy budynku, zapewniając komfort pracy dla pracowników.
3. **Dostawa i montaż syreny alarmowej w OSP Lipka** – zamontowano fabrycznie nową elektroniczną syrenę alarmową na budynku, niezbędną dla właściwej organizacji pracy OSP Lipka.
4. **Zakup ciągnika rolniczego dla JRP w Strykowie** – zakupiono fabrycznie nowy ciągnik marki Deutz Fahr model 6165 rok produkcji 2024. Zakup pozwoli na sprawniejsze wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na drogach, placach gminnych.
5. **Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Osse** – przebudowano rozdzielnię elektryczną w związku ze zwiększeniem mocy na obiekcie i wykonano dodatkowe obwody elektryczne w kuchni i dodatkowe obwody do klimatyzacji. Realizacja zadania poprawi jakość funkcjonowania świetlicy i zabezpieczy przed wyłączeniami prądu w trakcie organizowanych spotkań w świetlicy.
6. **Budowa brakującego ogrodzenia działek sołeckich – Nowostawy Górne** – wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w tylnej części działki, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa obiektu.
7. **Zakup i montaż ogrodzenia i drugiej bramy - Wysoki** – w ramach zadania wykonano ogrodzenie frontowe działki o długości 40 m wraz z bramą.
8. **Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Dobra-Nowiny** – zakupiono kontener o powierzchni użytkowej 12m² na potrzeby mieszkańców sołectwa.
9. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie** – w bieżącym roku w ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano PFU, złożono wniosek o dofinansowanie zadania lecz nie uzyskano dotacji, uzyskano decyzję środowiskową na realizację rozbudowy oczyszczalni, co ułatwi aplikowanie o dofinansowanie zadania.
10. **Wykup działek Smolice (resztówka)** – wykupiono 2 działki pozostałe po wydzieleniu drogi w Smolicach w ramach decyzji ZRID o powierzchni łącznej 4 266 m².
11. **Wykup działki Zelgoszcz (droga)** – wykupiono działki wydzielone pod drogę gminną wewnętrzną na podstawie decyzji podziałowych o powierzchni 775 m²
12. **Zakup działek Stryków ul. Kościuszki 1 i 1 A (zabytek)** – wykupiono od prywatnych właścicieli budynek wraz z działkami (6 działek) o łącznej powierzchni 1060m². Pozwoli to na podjęcie działań w celu zabezpieczenia i odnowienia obiektu i poprawy wizerunku miasta.



13. **Zakup działki Sosnowiec-Pieńki**- wykupiono działkę na potrzeby sołectwa o powierzchni 1 765 m²

Jeśli chodzi o wykonanie zadań projektowych, to największą część w planie nakładów majątkowych w dalszym ciągu zajmują tu projekty drogowe. Z tego kilka projektów jest zakończonych są uzyskane decyzje zezwalające na ich realizację.

Zakończono projekty i uzyskano pozwolenia na budowę dla następujących inwestycji:

1. **Budowa dróg - ulice w Strykowie od ul. Kopernika poprzez ul. Zakładowa do ul. Polnej i ul. Polna** – uzyskano 2 decyzje ZRID, decyzje zostały zaskarżone do Wojewody Łódzkiego, postępowanie u Wojewody w toku.
2. **Utwierdzenie działki – drogi wewnętrznej (łącznika) Kłęk-Serwituty nr działki 307 – Kiełmina** – wykonano projekt i dokonano skutecznego zgłoszenia wykonania robót drogowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
3. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy** – uzyskano odstąpienie od warunków technicznych i pozwolenie na budowę.
4. **Przebudowa ul. Ogrodowej i Starowiejskiej w Dobrej** – wykonano projekt i uzyskano zezwolenia na realizację zadania

Zadania inwestycyjne w zakresie robót budowlanych w toku:

1. **Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Dobieszkowie** – inwestycja na ukończeniu. Wykonano odwodnienie i utwardzono ulicę: Bajeczną, Topolową i część Wierzbowej. Planowany termin zakończenia to początek października 2025r. W ramach zadania wykonano: jezdnie o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych o gr. 10 cm, szerokość 3,60 m, dojść do furtek i zjazdu do posesji, odwodnienie, poprzez wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych tj. drenażu rozsączającego o długości 258,75 m oraz 4 zespołów skrzynek retencyjno – rozsączających, oraz montaż jednej lampy oświetleniowej solarnej na ul. Wierzbowej.
2. **Przebudowa urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wodnego w Warszewicach** – inwestycja w trakcie realizacji, wybrano wykonawcę zadania, podpisano umowę, przekazano teren budowy. W ramach zadania zostaną wymienione przepusty pod drogą gminną i umocniona skarpa zbiornika i odtworzona nawierzchnia drogi. Planowany termin zakończenia połowa listopada 2025r. Na zadanie uzyskano dofinansowanie.
3. **Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Niesułkowie**- roboty w toku, wykonano operat wodnoprawny i uzyskano decyzje na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków. Rozpoczęto roboty montażowe w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. Zamontowano zbiornik oraz drenaż rozsączający. Planowany termin zakończenia robót montażowych to październik 2025r. natomiast uzyskanie pozwoleń na użytkowanie grudzień br.
4. **Budowa SUW w Warszewicach w ramach zadania „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.** – inwestycja w toku, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Jest to inwestycja wieloletnia. Planowany termin zakończenia to I połowa 2026r. Prace są wykonywane na SUW w Warszewicach. Zakończono budowę sieci wodociągowej łączącej Warszewice i Sierżnię. Trwa budowa infrastruktury (rurociągi) na terenie SUW Warszewice.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

5. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Zelgoszcz** – Wybrano wykonawcę zadania. Zrealizowano następujące roboty: fundamenty, izolacje, wymurowano ściany, zamontowano stolarkę okienną, wykonano instalacje hydrauliczną i elektryczną, wykonano docieplenie oraz wykuto przejście pomiędzy kuchnią a częścią dobudowywaną. Planowany termin zakończenia to 29.10.2025r.
6. **Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszawicach** – inwestycja w trakcie realizacji, zadanie dwuletnie. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 23.06.2025 r. Termin wykonania do dnia 27.08.2026 r.
Stan zaawansowania robót budowlanych:
Wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacją. Wylano warstwę chudego betonu pod posadzkę. Ściany konstrukcyjne nadziemne oraz ściany działowe. Zalano stropodach nad łącznikiem, znajdującym się między garażem a salą oraz wykonano więźbę dachową. Wykonano częściowo wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. W całości wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.
7. **Zagospodarowanie działki gminnej – Zagłoba** – zadanie w trakcie realizacji, wybrano wykonawcę zadania. Trwa opracowanie projektu zagospodarowania terenu niezbędnego do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Planowany termin zakończenia listopad 2025r.
8. **Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. **W zakresie wymiany ogrodzenia** – Wybrano wykonawcę zadania, przekazano teren budowy, trwa wymiana przeseł ogrodzenia na nowe. Wymienione zostanie ogrodzenie wraz z fundamentem na długości około 130 m. Od strony budynków mieszkalnych zostanie podwyższone do 6 m. Planowany termin zakończenia październik 2025r. W zakresie remontu budynku szatni oraz wymiany opraw oświetleniowych, trwa wybór wykonawcy na zadanie (sprawdzenie ofert). Zadanie dwuletnie. Na zadanie uzyskano dofinansowanie.
9. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków – Kolonia** – inwestycja w trakcie odbiorów. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17,07m x 34,77m, o powierzchni 593,52 m² będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenis. Nawierzchnia boiska syntetyczna, poliuretanowo – gumowa, bezspoinowa, dwuwarstwowa, zaprojektowana w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, spełniająca polskie normy. Boisko wyposażone będzie w bramki, słupki i siatki, kosze do gry oraz piłkochwyty.
10. **Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie** – inwestycja rozpoczęta w 2024r. Termin realizacji: do 24 miesięcy od przekazania terenu robót (od 01.11.2024 r.) czyli do 01.11.2026 r., z zastrzeżeniem, że budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska do siatkówki plażowej, siłowni terenowej, toru pumptrack, placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wskazanych obiektów należy wykonać do 15.10.2025 r.

Wykonano:

- obrzeża betonowe chodnika od str. południowej (od połączenia z istniejącą ścieżką) do toalety, prawy krawężnik wjazdu na budowę, krawężnik vis a vis budynku P11, obrzeża wokół placu zabaw
- warstwa odsączająca od chodnika od str. południowej do toalety, oraz na ścieżce wokół placu zabaw
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego analogiczny jak odcinek warstwy odsączającej
- kostka betonowa ułożona od str. południowej do amfiteatru
- pumptrack



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

- plac przy pumptracku
 - obrzeża wokół boisk i siłowni zewnętrznej
 - siatka przeciw kretom i geowłóknina pod boisko do siatkówki
 - warstwa piasku pod siłownią zewnętrzną i boisko do koszykówki
 - ułożona docelowa warstwa piasku na boisku do siatkówki
 - wykonane słupki na boisku do siatkówki
 - słupek z koszem na boisku do koszykówki
 - wykonana podbudowa pod siłownią, street workout'em i boiskiem do koszykówki
 - zamontowany street workout
 - zamontowane piłkochwyty
 - wykonane schody zewnętrzne między siłownią a chodnikiem
 - wykonane obrzeża, podbudowa i kostka na "obwarzanku"
 - przesadzone 9 drzew
 - rozebrane są wszystkie stare barierki na nasypie
 - wykonane zostało nowe ogrodzenie z paneli 3D przy kościele
 - wykonane nowa barierka na skarpie przy zalewie
 - wycięte są drzewa wskazane w projekcie do wycinki
 - rozebrane jest stare szambo w miejscu toalety
 - rozebrane jest ogrodzenie w miejscu toalety
 - wykonany jest wodociąg i przyłącze sanitarne do toalety
 - wykonana została sieć zewnętrzna elektryczna z osadzeniem fundamentów i słupów
 - wykonana kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi
 - urządzenia siłowni zewnętrznej zostały przeniesione w docelowe miejsce oraz wykonane zostało zagospodarowanie placu wokół tej siłowni
 - obrzeża są obsypane ziemią urodzajną
 - wyprofilowane i zahumusowane skarpy nasypu wokół placu zabaw
- Zaawansowanie całości: ok 25%.

11. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie Planowane zakończenie: luty 2026 r.

Zaawansowanie robót :

1. remont ubezpieczeń zapory czołowej zbiornika - rozbiórka umocnień betonowych
2. umocnienie zapory czołowej materacami gabionowymi wraz z zabezpieczeniem geomebranami
3. konserwacja misy zbiornika (oczyszczenie dna z namułu)
4. tymczasowa grodzia ziemna
5. remont budowli upustowej (oczyszczenie i reprofiliacja ubytków w betonie)

Wartość zrealizowanych robót ok. 31 %

12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stryków – budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE – zadanie zostało podzielone na 3 części i obejmuje:

- 1) Budowę dróg gminnych wraz z uzbrojeniem (siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia z GDDKiA, ZGKiM.
- 2) Rozbudowę i modernizację SUW w Bratoszewicach – trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.
- 3) Likwidację starej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach wraz zagospodarowaniem terenu – uzyskano zgłoszenie rozbiórki obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków, przekazano teren pod rozbiórki. Trwa opracowywanie dokumentacji dla montażu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.

Nie poniesiono nakładów finansowych na zadaniu w bieżącym roku.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

13. **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5111E w miejscowości Gozdów w zakresie utwardzenia pobocza na cele użytku publicznego** – uzyskano zgody od zarządcy drogi powiatowej na wykonanie utwardzenia wzdłuż ogrodzenia strażnicy OSP. Nie wybrano wykonawcy zadania ponieważ oferty znacznie przewyższyły wartość zabezpieczoną w budżecie na realizację.
14. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków** – zadanie podzielono na 3 części.
 - 14.1. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Niesułków -Kolonia, Swędów ul. Kolejowa i Kwiatowa, osiedle Kopernika i Nowostawy Górne ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Jesteśmy na etapie sprawdzania ofert. Planowany termin realizacji robót budowlanych do połowy grudnia br.
 - 14.2. Kolejne postępowanie ogłoszono na montaż lamp solarnych . Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Stryków w miejscowościach Tymianka, Stryków, Dobra Nowiny, Koźle i Wrzask w ilości łącznie 18 sztuk. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadań budżetowych pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków”, „Zakup i montaż 5 lamp solarnych Lipa, ul. Malinowa – Tymianka (Fundusz sołecki)”, „Zakup i montaż 5 lamp solarnych Tymianka 101-148 (Fundusz sołecki)”, „Budowa brakującego oświetlenia ul. Akacyjowa i ul. Targowa – Osiedle Wschód (Fundusz osiedla)”, „Zakup i montaż lamp solarnych – Dobra-Nowiny (Fundusz sołecki)”, „Budowa oświetlenia ulicznego – Koźle (Fundusz sołecki)”. Zadanie zostanie wykonane w bieżącym roku.
 - 14.3. Trzecie postępowanie zostanie ogłoszone do końca września br. w trybie zaprojektuj i wybuduj. Lokalizacje planowanych do realizacji oświetleń ulicznych na terenie Gminy Stryków:
 1. Dobra Nowiny – ok. 700,00 mb – 14 słupów
 2. Koźle – ok. 1100,00 mb – 22 słupy
 3. Warszewice – ok. 290,00 mb – 6 słupów
 4. Stryków (za wiaduktem) – ok. 100,00 mb – 3 słupy
 5. Gozdów – ok. 170,00 mb – 4 słupy
 6. Skrzyżowanie Bronin – Zagłoba – 4 słupy
 7. Cesarka – ok. 595 mb – 11 słupów
 8. Bratoszewice – ok. 990 mb – 19 słupów
 9. Wrzask – 3 słupy
 10. Anielin – ok. 190mb – 4 słupy
- Przewidywany termin realizacji – 8 miesięcy od podpisania umowy.
15. **Wykonanie przyłącza infrastruktury gazowej wraz z kompletną instalacją w siedmiu lokalach mieszkalnych przy ul. Targowej 6 w Strykowie** – zadanie realizowane przez ZGKiM . Wykonano przyłącze gazowe do budynku i rozprowadzono instalacje wewnątrz budynku do wszystkich lokali. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania do końca września br.
16. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tymiance od posesji 101 do 148** – przygotowano postępowanie przetargowe na zadanie, trwa sprawdzanie ofert. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Po uzyskaniu dofinansowania zadanie będzie mogło być zrealizowane.
17. **Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska** – w trakcie rozliczeń. Zawarto 60 umów z osobami fizycznymi na wymianę źródła ciepła. Trwa rozliczanie wniosków przez mieszkańców korzystających z dofinansowania.



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

18. Mobilna aplikacja internetowa – Cyfryzacja w lokalnym wydaniu dla mieszkańców Gminy Stryków – aplikacja w trakcie wdrożenia , wersja BETA

Projekty drogowe w toku :

1. **Ul. Legionów w Strykowie** – włączenie w ul. Warszawska oraz droga w kierunku osiedla (równoległa do ul. Warszawskiej) – planowane w br. uzyskanie decyzji ZRID, złożono w dniu 4.07.2025r. wniosek o decyzję ZRID.
2. **Ul. Zatorze w Bratoszewicach** – droga wzdłuż torów kolejowych , inwestycja przedłuży się na 2026r. ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień i uzyskiwania decyzji wodno – prawnych. Planowane uzyskanie decyzji ZRID do maja 2026r.
3. **Drogi gminne w Dobieszkowie** – ul. Pogodna, Wierzbowa , Brzozowa - planowane uzyskanie decyzji ZRID . Wniosek złożony w lipcu br.
4. **Drogi w m. Dobra Nowiny ulice osiedlowe** planowane uzyskanie pozwolenia na budowę ulic osiedlowych na początku 2026r.
5. **Ul. Dworzaczka w Dobrej** - planowane uzyskanie decyzji ZRID w pierwszej połowie 2026r. Inwestycja przesunie się na kolejny rok, ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień i usuwania kolizji (gaz, orange, toya, kanalizacja , wodociąg)
6. **Droga gminna w Kiełminie nr 161268 E** planowane uzyskanie decyzji ZRID w 2026r. ze względu na przedłużające się uprawomocnienie się decyzji ZRID na pierwszy odcinek dróg w Kiełminie.
7. **Droga gminna nr 120323 E od ul. Wczasowej przez most na rzece Moszczenicy** do nowej drogi do Ługów oraz odcinek przez wieś Sosnowiec Pierńki planowane uzyskanie decyzji ZRID do końca br.
8. **Ul. Wypoczynkowa w Smolicach do ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim** wraz z nowym włączeniem w drogę wojewódzka 708. planowane uzyskanie decyzji ZRID przesunie się na końcówkę br.
9. **Przebudowa drogi powiatowej nr 5130E i 5104E w miejscowości Swędów** w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych – planowane uzyskanie zgłoszenia końcówka br.
10. **Budowa drogi wewnętrznej w Woli Błędowej** – planowane zakończenie projektu do końca br.

W realizacji pozostałe projekty :

19. **Budowa wodociągu w ul. Malinowej w Tymiance** – w trakcie opracowania projekt rozbudowy sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia koniec br.
20. **Przebudowa wraz z rozbudową budynku strażnicy OSP w Dobrej** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Uzgodniono koncepcje i zakres projektu z przedstawicielami OSP i biblioteką. Uzyskano warunki przyłączania sieci wod – kan. Planowany termin zakończenia opracowania - 2025r.

Zadania inwestycyjne w przygotowaniu :

1. **Modernizacja gminnej strefy rekreacyjnej przy budynku użyteczności publicznej w Swędowie** – złożono wniosek o dofinansowanie zadania, trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.
2. **Zakup ramienia wysięgnikowego wraz z głowica koszącą na potrzeby JRP w Strykowie** – trwa ustalanie przedmiotu zamówienia



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

3. **Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Stryków** – ustalane są lokalizacje pod zamontowanie kamer i uzyskiwane zgody od właścicieli terenu . Planujemy montaż kamer w Strykowie na osiedlu Stary Rynek – 4 kamery, osiedlu Batorego – 1 kamera przy altanie, Dobra -Nowiny – 3 kamery wzdłuż dróg oraz w Bratoszewicach przy przejeździe kolejowym na ul. Kolejowej.
4. **Cyberbezpieczny samorząd** – zadanie podzielone na części , we wrześniu zostanie ogłoszone postępowanie na wybór dostawcy sprzętów w ramach zadania- ochrona styku z internetem oraz system backupu. Te części zostaną wykonane w bieżącym roku , natomiast usługi szkoleń zostaną przeprowadzone na początku 2026r.
5. **Zagospodarowanie działki gminnej w Nowostawach Górnych** – niestety pomimo przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy nie udało się podpisać umowy na wykonanie zadania (wykonawca zrezygnował z podpisania umowy) . Trwają ponowne postępowania na wybór wykonawcy.
6. **Zadania związane z uzyskanymi grantami sołeckimi (Anielin Swędowski, Niesułków - Kolonia, Pludwiny, Ługi)** – przygotowywane i dokonywane są zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
7. **Pozostałe zadania wprowadzone do realizacji w II półroczu br.**

Niestety nie wszystkie zadania udało się wykonać w terminie. Gmina zmuszona była odstąpić od umowy z winy Wykonawcy na realizację zadania „**Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu**”. Wykonawca nie realizował zadania zgodnie z warunkami umowy oraz w umownym terminie. Odstąpiliśmy od umowy z dniem 20.08.2025r. Obecnie po wykonaniu inwentaryzacji robót przerwanych, rozpoczynamy procedurę wyboru kolejnego wykonawcy (z wolnej ręki). Pomimo trudności planujemy zadanie zakończyć w bieżącym roku.

Przygotowała: Grażyna Popczyńska

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNO-ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY
Grażyna Popczyńska