



Stryków, dnia 16.09.2024r.

**Pan Damian Drzewiecki**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Strykowie**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY STRYKÓW NA 2024 ROK.**

- 1. BUDOWA WODOCIĄGU W M. MICHAŁÓWEK** - zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku planujemy wykonać projekt sieci wodociągowej i uzyskać niezbędne pozwolenia na realizację zadania. Zadanie zostało zlecone ZGKiM. Wartość zlecenia 30.000,00 zł. Planowany termin wykonania projektu – koniec października 2024r.
- 2. WYKUP SIĘCI WODOCIĄGOWYCH** - w ramach zadania w bieżącym roku przejęto sieć wodociągową w miejscowości Michałówek o długości 297,88 m. Wartość wykupu 80 000,00 zł
- 3. BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W ŁUGACH WRAZ Z OPRACOWANIE DOKUMENTACJI** - zadanie jest w trakcie realizacji. Jest wykonywane przez ZGKiM w Strykowie. Wydatki w br. na zadaniu wynoszą 120 109,60 zł. Obecnie jest opracowywany operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych. Jeśli chodzi o prace budowlane to wszystkie zostały zakończone. Z chwilą wydania decyzji na pobór wód podziemnych(zatwierdzenie operatu wodnoprawnego) będzie włączane nowe ujęcie do eksploatacji. Przewidywany czas zakończenia inwestycji : grudzień 2024.
- 4. BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SMOLICE OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 708 DO DROGI POWIATOWEJ NR 5104E (W TYM PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECIE MOSZCZENICY)" – ETAP II BUDOWA DROGI GMINNEJ OD MOSTU W SMOLICACH DO DROGI POWIATOWEJ NR 5104 E** - zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania wybudowano drogę gminną w m. Smolice na odcinku ok. 451,8 m oraz rozbudowano fragment drogi powiatowej nr 5104 E na odcinku ok. 114 m , wraz z rozbudową skrzyżowania typu zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo). Usunięto kolizję energetyczną, wybudowano kanał technologiczny oraz kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. Wartość robót drogowych 5 025 115,45 zł brutto.
- 5. BUDOWA PARKINGU PRZY UL. TARGOWEJ**  
Zadanie w trakcie realizacji – wykonano około 95 % budowy parkingu, termin wykonania prac dodatkowych (budowa ogrodzenia) 7.10.2024 r. Zawarte umowy: Wykonawca MIG-BUD Sp. z o.o. 96-513 Nowa Sucha Kościelna Góra 29 – wartość umowy 1.511.249,52 zł, inspektor nadzoru – 7.800,00 zł, zrealizowano dostawę szamba na potrzeby budynku gminnego – 3.567,00 zł.  
W ramach zadania zostanie wybudowanych 54 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym trzy stanowiska przewidziane dla osób niepełnosprawnych, 51 miejsc o nawierzchni z płyt ażurowych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych z kostki brukowej.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Nawierzchnia dróg manewrowych szerokości 5,5-6,0m zostanie wykonana z kostki betonowej. W ramach zadania usunięto kolizję energetyczną, wykonano odwodnienie parkingu i wykonano oświetlenie terenu.

6. **PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKŁEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 71 NA DZIAŁKĘ DROGOWĄ W KŁĘKU (DZIAŁKA NR 119/1 OBRĘB KIEŁMINA)** – zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26.07.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót: Zbigniew Skrzatek Usługi Budowlane KAL\_BUD Gałkówka Parcela 38, 95 – 041 Gałków na kwotę 46 282,58 zł. Planowany termin zakończenia zadania 29.10.2024 r. rozpoczęcie robót budowlanym planowane jest pod koniec września.

7. **BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I KANALIZACJĄ SANITARNA NA TERENIE MIASTA STRYKOWA** - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach w/w zadania zostały zlecone do wykonania następujące projekty drogowe na terenie miasta Strykowa:

- a. **Droga od Targowej do Słonecznej** - zadanie projektowe zakończone. Uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania. Projektant ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa, wartość projektu – 48 462,00 zł.  
Planujemy wybudować drogę w nowym śladzie o długości ok. 155 m, od skrzyżowania z ul. Słoneczna i Akacjową do skrzyżowania z ul. Targową w Strykowie. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych oraz połączy drogę powiatową z drogami gminnymi.
- b. **Droga Stryków os. Zacisze** - zadanie projektowe zakończone. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano skutecznego zgłoszenia robót remontowych. Wykonawcą projektu był ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa, wartość projektu – 119 556,00 zł.  
Planujemy wybudować drogę w nowym śladzie o długości ok. 170 m od ul. Wincentego Witosa do włączenia w ul. Złotową w Strykowie oraz przebudować ulice Witosa i Zacisze. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych oraz połączy dwie drogi gminne nr 120775 E i 120777E.
- c. **Projekt ul. Wschodnia w Strykowie** – zadanie projektowe zakończone. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu była Pracownia Projektowa Artur Siwczyk ul. Strumykowa 4/52, 03 – 138 Warszawa, wartość projektu 123 369,00 zł. Planujemy wybudować drogę gminna o długości ok. 790 m, na odcinku od ul. Wschodniej do działki nr 30/30 obręb S 6.
- d. **Projekt droga od ul. Kopernika do Zakładowej i do Polnej** – zadanie projektowe w trakcie realizacji. Wykonawca projektu - IN TEC PLAN Marek Krawczyk umowa nr IZP.272.72.2023.PZP z dnia 27.06.2023r. wartość 176 997,00 zł. Przedłuża się proces projektowy m.in. ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej i innych warunków np. PGE, wskazanie miejsc nasadzeń zastępczych. Przewidywany termin wykonania projektu to marzec 2025 r.  
Planujemy wybudować drogę w nowym śladzie o długości ok. 915 m, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Zakładowej i ul. Polnej.
- e. **Projekt ul. Polnej w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca IN TEC



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

PLAN Marek Krawczyk ul. A. Sochaczewskiego 4/2 , 96 – 500 Sochaczew -umowa nr IZP.272.119.2023.PZP z dnia 13.10.2023r. ,wartość 62 000,00 zł.

Planujemy wybudować drogę ul. Polną w Strykowie o długości ok. 325 m. Drogę projektuje się w istniejącym śladzie ulicy z poszerzeniem w tereny prywatne.

Planowany projekt drogi będzie się łączył z projektami drogowymi, na których realizację uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), od strony miasta Decyzja nr 2/2018 z dnia 15.03.2018 r. i od strony północnej Decyzja nr 2/2021 z dnia 7.02.2021 r

- f. **Projekt ul. Zakładowej w Strykowie** – zadanie w trakcie realizacji . Wykonawca IN TEC PLAN Marek Krawczyk ul. A. Sochaczewskiego 4/2 , 96 – 500 Sochaczew. Na realizację projektu zawarto Aneks nr 1 do umowy nr IZP.272.72.2023.PZP z dnia 27.06.2023r .,wartość 68 880,00 zł

Planujemy wybudować drogę ul. Zakładową w Strykowie o długości ok. 200 m – przebieg drogi w działce nr 155 obręb S-3. Procedura projektowa przedłuża się, ponieważ na realizację tych w/w trzech projektów uzyskiwana jest jedna decyzja środowiskowa.

- g. **Projekt ul. Legionów w Strykowie** - zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca PUBLIC ROAD Pracownia projektowa Artur Siwczyk, ul. Strumykowa 4/52, 03 – 138 Warszawa -umowa nr IZP.272.124.2023.PZP z dnia 13.11.2023r. wartość zamówienia 196 554,00 zł. Planowany termin wykonania to styczeń **2025 r.** Procedura projektowa może ulec przedłużeniu, ponieważ trwają uzgodnienia z zarządcą drogi krajowej w kwestii przebudowy skrzyżowania ul. Warszawska – ul. Legionów. Planujemy przebudować drogę od skrzyżowania z drogą krajową ul. Warszawską do nowej drogi projektowanej w ramach odcinka nr 1. Odcinek o długości ok. 170 m oraz wybudować drogę od włączenia w ul. Legionów do drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa jako 1KDD (działka nr 126/2) . Planowana droga o długości ok. 560 m, w tym w części w nowym śladzie

Dotychczas poniesiono wydatki na całym zadaniu w wysokości 148 239,60 zł.

8. **BUDOWA DROGI UL. ZATORZE WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BRATOSZEWICACH** – zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie dwóch projektów dla budowy dróg gminnych ul. Zatorze w Bratoszewicach w różnych lokalizacjach.

Na I etap uzyskano już decyzje ZRID. Projektant Krystian Kuligowski. W ramach etapu I przewiduje się budowę drogi gminnej na odcinku 633,81 m na działkach nr 30 i 29 obręb Bratoszewice. Planowana do budowy droga gminna usytuowana na działce nr 30 obręb Bratoszewice jest drogą publiczną nr 120310 E i stanowi połączenie drogi powiatowej nr 5120E z drogą gminną nr 120311 E.

**II etap jest w trakcie realizacji. Projektowana jest droga wzdłuż terenów PKP.** Projektant ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa. \_Wartość zamówienia – 244 770,00 zł. Planowany termin opracowania 20.02.2025 r.

Planujemy wybudować drogę gminną na odcinku ok. 1 650 m w nowym śladzie. Droga stanowić będzie dojazd do posesji oraz połączy drogę powiatową z drogami gminnymi 120311 E. Obecnie droga jest usytuowana w wyjeżdżonym śladzie wzdłuż torów kolejowych na terenie PKP.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Koncepcja drogowa została przesłana do uzgodnienia do PKP i Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Ze względu na przedłużający się czas uzgadniania koncepcji oraz zmianę lokalizacji drogi, czas zakończenia projektu ulegnie przesunięciu w czasie.

W dniu 12.08.2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę/rozbudowę dróg dla zadań wieloletnich. Realizacja zadania planowana w latach 2025-2026. Dofinansowanie do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych zadania

Dotychczasowe wydatki na zadaniu wynoszą 43 227,00 zł.

**9. BUDOWA DROGI GMINNEJ W KIEŁMINIE** – uzyskano decyzję ZRID na zadanie.

Wykonawca – Usługi Projektowe J-K INVEST Krystian Kuligowski ul. Polna 22, 97 – 525 Wielgomłyny, umowa nr IZP.272.67.2023.REG z dnia 5.06.2023r. wartość 103 000,00 zł  
Droga usytuowana jest na działce nr 437/48 i na części działki 329 obręb Kiełmina. Długość odcinka do budowy łącznie około 800 m. Dotychczasowe wydatki na zadaniu - 46 350,00 zł.

**10. BUDOWA DROGI GMINNEJ W DOBIESZKOWIE** – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawca: IN TEC PLAN Marek Krawczyk ul. A. Sochaczewskiego 4/2, 96 – 500 Sochaczew nr IZP.272.118.2023.PZP z dnia 13.10.2023r. wartość 341 940,00 zł  
Planowany termin zakończenia zamówienia do 13.02.2025r., jednak procedura projektowa może ulec przedłużeniu ze względu na czas wydawania decyzji środowiskowej. Jest przyjęte zgłoszenie dla dróg wewnętrznych. Planujemy budowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 2 542 m ( w tym ok. 2114 m drogi publiczne i 428 m drogi wewnętrzne).  
Dotychczasowe wydatki na zadaniu wynoszą 34 194,00 zł.

**11. BUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. DOBRA I DOBRA – NOWINY** – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawca – PLANIS Radosław Zajac ul. Piastowska 34b/8, 66 – 300 Międzyrzecz – umowa IZP.272.113.2023.PZP z dnia 29.09.2023r. Wartość – 129 765,00 zł . Wykonawca projektu planuje w miesiącu wrześniu złożyć wnioski o budowę dróg wewnętrznych na osiedlu, natomiast w grudniu 2024 r. wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ul. Piotrowiczowej. Dotychczasowe wydatki na zadaniu 25 953,00 zł (mapa, koncepcja, warunki)

**12. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161268 E W KIEŁMINIE** – zadanie w trakcie realizacji

Wykonawca – Kowieszko Projektowanie i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dęby 3/7/6, 04 – 308 Warszawa, umowa nr IZP.272.13.2024.PZP z dnia 2.02.2024 r. wartość – 138 990,00 zł. Termin opracowania wynosił 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednak ze względu iż wykonywane projekty drogowe w m. Kiełmina „styka się”, do czasu uprawomocnienia się decyzji ZRID na budowę drogi w Kiełminie nie ma możliwości wykonania map podziałowych pod rozbudowę drogi. W związku z tym termin planowanego zakończenia projektu ulegnie zmianie.

Długość odcinka do przebudowy około 690 m (od włączenia w drogę gminną usytuowaną na działce nr 423 do skrzyżowania z drogami gminnymi usytuowanymi na działkach nr 329 i 416).  
Dotychczasowe wydatki na zadaniu 27 798,00 zł (mapa dc projektowych, badania geologiczne, koncepcja)

**13. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120323 E RELACJI CESARKA – ŁUGI WRAZ Z MOSTEM NA RZECE MOSZCZENICY** - zadanie projektowe w trakcie realizacji.

Wykonawca – Kowieszko Projektowanie i Edukacja Sp. z o.o. ul. Dęby 3/7 lok 6, 04 – 308 Warszawa, umowa nr IZP.272.14.2024.PZP z dnia 2.02.2024 r. Wartość – 289 050,00 zł.

Termin wykonania - do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy .





## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 120323 E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 5162 E (ul. Wczasową) do skrzyżowania z drogą gminną nr 120324 E w m. Sosnowiec wraz z przebudową mostu na rzece Moszczenicy, na odcinku ok. 950 m oraz opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 120324 E przez wieś Sosnowiec Pieńki na odcinku ok. 680 m. Dotychczasowe wydatki na zadaniu 57 810,00 zł (mapa dc projektowych, koncepcja, badania geologiczne).

- 14. PRZEBUDOWA UL. DWORZACZKA W DOBREJ** – zadanie projektowe w trakcie realizacji.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy ulicy Dworzaczka w m. Dobra łączącą ulicę Piotrowiczowej w m. Dobra – Nowiny z ul. Starowiejską w Dobrej o długości ok. 1300 mb. Wykonawca – ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 53, 29-100 Włoszczowa, Umowa nr IZP.272.11.2024.PZP z dnia 31.01.2024 r., wartość 198 030,00 zł Termin opracowania 14 miesięcy od dnia podpisania umowy – 31.03.2025 r. Uzgodniono koncepcję i wykonano mapy dc projektowych.
- 15. PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ I UL. STAROWIEJSKIEJ W DOBREJ** – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca projektu – Artur Siwczyk Public Road Pracownia Projektowa ul. Strumykowa 4/52, 03 – 138 Warszawa, umowa nr IZP.272.15.2024.PZP z dnia 5.02.2024 r. Wartość 169 125,00 zł i aneks o wartości 25 000,00 zł.w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego do realizacji.  
Koncepcja uzgodniona i wykonane badania geologiczne. Decyzja o rozszerzeniu zadania o projekt chodnika na Starowiejskiej na wysokości zbiornika wodnego , do ul. Dworzaczka.  
Dotychczasowe wydatki na zadaniu 16 912,50 zł.
- 16. BUDOWA DROGI GMINNEJ SMOLICE – ANIELIN SWĘDOWSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA** - zadanie w trakcie realizacji.  
Planujemy wybudować drogę od włączenia w drogę wojewódzką nr 708 w Smolicach do ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim wraz z odcinkiem do torów kolejowych , oraz zmienić geometrię zakrętu na ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim (przy ul. Młynarskiej).  
Planowana droga o długości ok. 740 m, w śladzie istniejącej drogi.  
Wykonawca projektu : Artur Siwczyk Public Road Pracownia Projektowa ul. Strumykowa 4/52, 03 – 138 Warszawa, umowa nr IZP.272.16.2024.PZP z dnia 5.02.2024 r. Wartość 231 240,00 zł Termin opracowania – 11 miesięcy. Dotychczasowe wydatki na zadaniu 46 248,00 zł (badania geologiczne, mapa, warunki, uzgodnienie koncepcji drogowej i kanalizacyjnej).
- 17. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W ANIELINIE SWĘDOWSKIM** – zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa. W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy chodnika od skrzyżowania z droga gminną do wejścia na teren działki sołeckiej. Wykonawca projektu Projektowe Biuro Drogowe Krystian Kowalski , wartość projektu 24 600,00 zł. Termin wykonania opracowania 90 dni.
- 18. PROJEKT CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ SOSNOWIEC – PIEŃKI (Fundusz sołecki)** – zadanie nie rozpoczęte. Chodnik wzdłuż drogi gminnej w m. Sosnowiec Pieńki jest projektowany w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 120323 E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy”.
- 19. WYKUP GRUNTÓW STRYKÓW** – zadanie zrealizowane, wykupiono działki pod zagospodarowanie terenu CRS. Wartość 395 480,00 zł.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

20. **WYKUP GRUNTÓW POD DROGI** – w trakcie realizacji, z zadania są wypłacane kwoty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi budowane na podstawie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . W 2024r. wypłacono odszkodowania za działki w m. Smolice i Swędów w wysokości 342 352,00 zł.
21. **ZAKUP DZIAŁKI BRATOSZEWICE (DZ. 587/18)** – zadanie wykonane, zakupiono w/w działkę w wyniku licytacji za kwotę 250 666,67 zł.
22. **ZAKUP DZIAŁEK OD ZSM (DROGA WEWNĘTRZNA I DZIAŁKA ZA GARAŻEM)** – zadanie nie zrealizowane, oczekujemy na podjęcie przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową uchwały o sprzedaży w/w działek.
23. **BUDOWA ŹRÓDEŁ FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH GMINNYCH.** Zadanie wykonane – zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 26,75 kWp, składającą się z 50 modułów wraz z falownikiem na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – wartość zadania 149.290,00 PLN.
24. **UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY STRYKÓW - BUDOWA NOWEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ŁSSE** - w bieżącym roku opracowano PFU dla inwestycji w zakresie budowy dróg wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową oraz rozbudowy stacji uzdatniania wody w Bratoszewicach oraz likwidacji starej oczyszczalni ścieków. Wydatki 2024 r. wynoszą 348 336,00 zł. Na podstawie PFU ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawców zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie są uzupełnianie i sprawdzane oferty. W bieżącym miesiącu planujemy podpisać umowy na wykonawstwo.

### Szczegółowe informacje dla każdej części:

Część 1: Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną- wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta: 75.897.700,00 PLN Zakończono badanie przedłożonych podmiotowych środków dowodowych i Wykonawca został wezwany do ich uzupełnienia.

Część 2: Modernizacja SUW w Bratoszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta: 8.940.000,00 PLN Trwa badanie podmiotowych środków dowodowych.

Część 3: Likwidacji nieczynnej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach wraz z zagospodarowaniem odpadów- wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta: 1.582.900,00 PLN Trwa badanie podmiotowych środków dowodowych.

Na realizację zadania posiadamy Promesę Wstępną na kwotę 98 000 000,00 zł w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego złożony zostanie wniosek o Promesę Inwestycyjną (docelową). Po jej otrzymaniu, podpisana zostanie umowa z Wykonawcami.

25. **ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE** - zadanie wykonane . Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne CANON na potrzeby Urzędu. Wartość 30 565,50 zł.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

- 26. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W GMINIE STRYKÓW W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWIEC PIEŃKI** - zadanie w trakcie realizacji. Trwa układanie kabli do podłączenia monitoringu. Postawionych zostanie 3 kamery, podłączone do miejskiego systemu monitoringu. Wartość zamówienia 81 500,00 zł. Planowany termin zakończenia - koniec października br. Dotychczasowe wydatki na zadaniu 29 766,00 zł.
- 27. ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA PRZY OSP DOBRA** (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę ZPT TREBOR i podpisano umowę na realizację. Planowany termin zakończenia październik 2024. Wartość prac 14 280,00 zł. Zostanie wymienione ogrodzenie od strony ul. Witanówek na długości około 56 m.
- 28. ZAKUP PIECA DWUKOMOROWEGO DO KUCHNI OSP DOBRA** (fundusz sołecki) – zadanie wykonane, zakupiono piec o wartości 19 723,86 zł
- 29. PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŻLU**  
Trwa aktualizacja projektu. W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Postępowanie unieważniono. Podjęto decyzje o wprowadzeniu zmian do projektu boiska na wniosek użytkownika. Podpisano umowę (24.07.2024 r.) na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (termin realizacji 120 dni) – wartość umowy aktualizacji projektu 12.054,00 PLN.
- 30. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DOBRA UL. KOSYNIERÓW I W M. DOBRA-NOWINY UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH** - zadanie nie rozpoczęte.
- 31. BUDOWA SIECI WODNO -KANALIZACYJNEJ W UL. POLNEJ W STRYKOWIE** - zadanie w trakcie realizacji. Gmina wybuduje odcinek sieci wodociągowej około 200 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Polnej, która umożliwi m.in. podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci. Gmina na podstawie umowy przejęła projekt i pozwolenia na budowę dla w/w sieci od Inwestora MOUNTPARK. Wykonawcą zadania jest ZGKiM w Strykowie. Termin wykonania - do końca bieżącego roku. Wartość prac 300 000,00zł.
- 32. BUDOWA SUW W WARSZEWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWA SUW W STRYKOWIE I ZELGOSZCZY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**  
Zadanie w trakcie realizacji – Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Zawarte umowy: SUW Zelgoszcz – 3.915.890,00 zł, SUW Stryków - 6.270.000,01 zł, SUW Warszewice – 8.134.542,00 zł, Inspektor nadzoru – 1158.301,00 zł.

**Poszczególne zadania obejmują następujące roboty:**

**Część I – Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – wykonano projekt i przekazano teren budowy, trwają roboty przygotowawcze. Planowany termin wykonania zadania 2027 rok.

1. Budowa nowego budynku SUW Warszewice.
2. Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m<sup>3</sup> każdy.
3. Wykonanie zbiornika wód popłucznych.
4. Montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki i neutralizatora chloru.
5. Budowę sieci uzbrojenia terenu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.



6. Wykonanie instalacji technologicznych służących do pobierania, uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociągowej.
7. Zagospodarowanie terenu, w tym utwardzenie terenu, budowa wjazdu, oświetlenia, ogrodzenia itp.
8. Wykonanie multimedialnego systemu edukacyjnego.
9. Montaż agregatów prądotwórczych.

**Część II – Rozbudowa SUW w Strykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadane w toku, planowane zakończenie grudzień 2024rok.**

1. Rozbudowa i modernizacja układu technologicznego.
2. Wymiana zestawu pomp sieciowych II<sup>o</sup> oraz pompy płuczającej.
3. Wykonanie układu dezynfekcji – instalacja chloratora wraz z montażem instalacji rozprowadzającej, montaż lampy UV
4. Budowa żelbetowego, ocieplonego zbiornika retencyjnego o objętości czynnej 600 m<sup>3</sup>
5. Wykonanie sieci między obiektowych niezbędnych do właściwej eksploatacji obiektu.
6. Rozbudowa i remont budynku SUW.

Wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej oraz wymiana ogrodzeń

**Część III – Rozbudowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie zakończone .**

1. Remont ujęć głębinowych.
2. Rozbudowa układu dezynfekcji – montaż lampy UV
3. Budowa żelbetowego, ocieplonego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 300 m<sup>3</sup>.
4. Wykonanie sieci między obiektowych niezbędnych do właściwej eksploatacji obiektu.
5. Wykonanie terenów utwardzonych z kostki betonowej wraz z wymiana ogrodzenia.

Wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu i systemu powiadamiania o stanach awaryjnych oraz rozbudowa instalacji elektrycznych i AKPiA na obiekcie.

Dotychczasowe wydatki na zadaniu w 2024r. wyniosły – 6 790 900,82 zł.

Na realizację w/w zadania posiadamy Promesę Inwestycyjną na kwotę 11 400 000,00 zł w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dotychczas wypłacona została w czerwcu 2024 r. pierwsza transza na kwotę 2 280 000,00 zł.

**33. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOŻŁU** - zadanie wprowadzono do realizacji w związku z planowanym wystąpieniem o dotację na modernizację stacji. W bieżącym roku w ramach zadania zostanie wykonany PFU Program Funkcjonalno Użytkowy , niezbędny do ogłoszenia postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj oraz złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Termin wykonania dokumentacji to październik br. Wartość umowy 43 500,00 zł.

**34. WYKUP URZĄDZEŃ WODNO KANALIZACYJNYCH** – przejęto sieć kanalizacyjna w miejscowości Tymianka o długości około 35 m i Bratoszewice 94 m o łącznej wartości 58 000,00 zł.

**35. BUDOWA KANALIZACJI W BRATOSZEWICACH UL. OGRODNICZA I W ROKITNICY**





## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Zadanie wykonane. Zakończono budowę kanalizacji w ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach - ostatni etap inwestycji wieloletniej. Zrealizowane umowy: Wykonawstwo – 3.576.871,00 zł, Inspektor nadzoru – 28.044,00 zł, projekt WLZ – 6.150,00 zł, aktualizacja projektu – 29.520,00 zł.

Zakres prac obejmował:

1. Budowa sieci grawitacyjnej o dł. 1598,86 m
  2. Budowa sieci tłocznej o dł. 961,19 m
  3. Budowa przykanalików – 43 szt. o łącznej dł. 197,15 m (jako odgałęzienia od projektowanej sieci kanalizacyjnej w obrębie granic pasa drogowego;
  4. Budowa tłoczni P1 – 1 szt.
  5. Odtworzono nawierzchnię asfaltowa na całej szerokości drogi oraz położono nowa nakładkę asfaltową do drodze w Rokitnicy.
36. **BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI STRYKÓW** - Zadanie nie rozpoczęte w bieżącym roku - w poprzednim roku wykonano mapy do celów projektowych oraz badania geologiczne.
37. **BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY STRYKÓW** - Zadanie wykonane w następującym zakresie – wykonano dokumentację projektową budowy solarnego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5127 E w miejscowości Nowostawy Górne – wartość zadania 7.800,00 PLN; wykonano dokumentację i świadczenie usług w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IV.3.1 – Ochrona Powietrza - ZIT – wartość zadania w roku 2024: 9.987,60 PLN.
38. **WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ (DZ. EWIDENCYJNA NR 205/2 – NIESUŁKÓW KOLONIA) (Fundusz sołecki)** – Zadanie wykonane – wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę – wartość zadania 8.610,00 PLN.
39. **ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH - KALINÓW (FUNDUSZ SOŁECKI)**  
Zadanie w trakcie realizacji – w chwili obecnej oczekujemy na pozwolenie na budowę lamp, które będzie uzyskane przy okazji pozwolenia na budowę nowej świetlicy kontenerowej. Montaż lamp planowany jest do końca br.
40. **ZAKUP I MONTAŻ 5 LAMP SOLARNYCH W TYMIANCE (fundusz sołecki)**  
Zadanie jest przygotowywane do realizacji - trwa ustalanie lokalizacji lamp i podpisywanie umów użyczenia właścicieli działek. Będzie wybrany wykonawca w trybie zapytania ofertowego.
41. **ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH – SMOLICE (fundusz sołecki)**  
Zadanie nierozpoczęte – brak technicznych możliwości posadowienia lamp solarnych we wskazanym miejscu.
42. **ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH – SOSNOWIEC-PIEŃKI (fundusz sołecki)**  
Zadanie w trakcie przygotowania, ustalono zakres prac i zbierane są oferty na wykonanie.



43. **ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA POTRZEBY SOŁECTWA KIEŁMINA (fundusz sołecki)**  
Zadanie jest przygotowywane do realizacji - trwa ustalanie lokalizacji lamp i podpisywanie umów użyczenia właścicieli działek. Będzie wybrany wykonawca w trybie zapytania ofertowego.
44. **ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNEGO PLACU ZABAW – MICHAŁÓWEK (fundusz sołecki)**  
Zadanie jest przygotowywane do realizacji - trwa ustalanie lokalizacji lamp i podpisywanie umów użyczenia właścicieli działek. Będzie wybrany wykonawca w trybie zapytania ofertowego.
45. **ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY JRP W STRYKOWIE –**  
zadanie wykonane, zakupiono kosiarkę o wartości 129 027,00 zł.
46. **BUDOWA CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA** - Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 31.07.2024r. umowę na realizację zadania z firmą MIRBUD S.A. i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ponadto opracowano logo inwestycji CRS. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 31.07.2027r. Wartość umowy z Wykonawcą IZP.272.68.2024.PZP – wraz z opcją 166.751.100,22 zł  
Zorganizowano zaplecze budowy, ustawiono kontenery socjalno biurowe, wykonano parking utwardzony, ogrodzono teren budowy. Wykarczowano teren z krzewów i zarośli na które nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę, rozpoczęto odhumusowywanie terenu co będzie trwało przez najbliższe tygodnie

Centrum Rozwoju Strykowa (CRS) składa się z budynku przedszkola, szkoły, domu kultury, hali sportowej, budynku szatniowo gospodarczego, zadaszonych trybun, boiska piłkarskiego, boiska lekkoatletycznego oraz boisk pomocniczych w Strykowie. W pierwszej kolejności wykonane zostaną budynki przedszkola, szkoły, hali sportowej oraz domu kultury, w następnej kolejności boiska pomocnicze, zaplecze szatniowo-sanitarne, zadane trybuny, boisko piłkarskie oraz boisko lekkoatletyczne z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z dachów, gazu, oświetlenia terenu, sieci energetycznych zewnętrznych i słaboprądowych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, grzewczej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, oraz budowa dróg wewnętrznych (na terenie inwestycji) oraz zespołów miejsc postojowych dla pojazdów, chodników i placów utwardzonych, murów oporowych, ogrodzenia, obiektów małej architektury. budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

Na realizację zadania złożone zostały wnioski i pozyskane środki z następujących źródeł:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa – Budowa Hali Sportowej” – posiadamy Promesę Inwestycyjną na kwotę 2 000 000,00 zł w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- „Budowa hali sportowej w ramach budowy Centrum Rozwoju Strykowa, przy Szkole Podstawowej w Strykowie” - dofinansowanie w kwocie 4 000 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.
- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa - budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 17 810 611,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Wniosek przeszedł ocenę formalną, aktualnie podlega



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

ocenie merytorycznej.

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa - budowa domu kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 18 158 312,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Wniosek przeszedł ocenę formalną, aktualnie podlega ocenie merytorycznej.
- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa – budowa przyszkolnych boisk zewnętrznych wraz z pozostałą infrastrukturą sportową” – złożony wniosek o dofinansowanie na kwotę 3 000 000,00 zł do Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

### **47. MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE**

Zadanie niewykonane.

### **48. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TYMIANCE (FUNDUSZ SOŁECKI)** – Zadanie niewykonane.

### **49. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKITNICY (Fundusz sołecki)** –

Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa (29.08.2024 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej (termin realizacji 90 dni) – wartość umowy 34.500,00 PLN.

### **50. ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZELGOSZCZ (FUNDUSZ SOŁECKI)** – Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę – wartość zadania 14.800,00 PLN.

### **51. ŚWIETLICA SOŁECKA W KALINOWIE**

Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa (15.07.2024 r.) na realizację zadania (termin 150 dni) – wartość zadania 619.999,95 PLN; podpisana umowa na nadzór inwestorski – wartość zadania 10.000,00 PLN. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu PZP - Zakład Remontowo Budowlany „GIPS-SERWIS” Gracjan Robert Staniszewski z siedzibą w Zgierzu ul. Stefanii Kuropatwińskiej 12 a. W ramach zadania będzie postawiona kontenerowa świetlica o powierzchni użytkowa około 70 m<sup>2</sup>, wykonane utwardzenie i instalacje.

### **52. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - TYMIANKA**

Zadanie wykonane – wykonano dokumentację projektową – wartość zadania 10.000,00 PLN.

### **53. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NIESUŁKÓW** –

Zadanie wykonane – wykonano dokumentację projektową – wartość zadania 44.280,00 PLN

### **54. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI – OSSE (fundusz sołecki)** – zadanie wykonane , zakupiono klimatyzatory o wartości 25 584,00 zł.

### **55. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W- STARY IMIELNIK (fundusz sołecki)** – zadanie wykonane, zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniu świetlicy o wartości 18.000,00zł.

### **56. ZAKUP I MONTAŻ MONITORINGU WRAZ Z ALARMEM – ANIELIN SWĘDOWSKI (FUNDUSZ SOŁECKI)**

Zadanie wykonane – zamontowano instalację monitoringu - 5 kamer na zewnątrz budynku i 2 kamery wewnątrz wraz z rejestratorem oraz instalację alarmową – wartość zadania 14.499,67 PLN.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

- 57. BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W LIPCE ORAZ BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ANIELIN SWĘDOWSKI - zadanie wykonane.** W 2024 r. w ramach zadaniu wybudowano budynek wielofunkcyjny w Lipce – wartość całkowita – 2.622.853,80 PLN  
Budynek składający się z dwóch części: hali garażowej OSP oraz sali rekreacyjno-szkoleniowej z pomieszczeniami pomocniczymi. Wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej, na ławach fundamentowych żelbetowych, o drewnianej konstrukcji dachu, gdzie pas dolny więźarów stanowi jednocześnie strop. Elewacja budynku wykończona termoizolacją styropianową oraz tynkiem cienkowarstwowym w odcieniach szarości i złamanych bieli. Pokrycie dachu w postaci blachodachówki w kolorze grafitowym.  
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 322,48 m<sup>2</sup>, a kubatura 2357,00 m<sup>3</sup>.  
Na terenie działki znajdują się utwardzone dojścia i dojazdy, plac manewrowy, strefa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (łącznie 20 stanowisk), miejsce dla rowerów.
- 58. BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W WARSZEWICACH (Fundusz sołecki)** Zadanie niewykonane.
- 59. PROJEKT WRAZ Z DOPOSAŻENIEM I POWIĘKSZENIEM PLACU ZABAW - KOŹLE (Fundusz sołecki)**– zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu pod powiększenie placu zabaw. Planowane jest również wyrównanie terenu.
- 60. WYKONANIE PROJEKTU DOPOSAŻENIA I POWIĘKSZENIA PLACU ZABAW – KOŹLE (Fundusz sołecki)** – Zadanie w trakcie realizacji – sporządzono mapę do celów projektowych – wartość umowy 1.300,00 PLN; oraz ogłoszono budowę urządzeń na placu zabaw.
- 61. PROJEKT MODERNIZACJI PLACU ZABAW – SWĘDÓW (fundusz sołecki) – 12.000,00 zł**  
Zadanie jest przygotowywane do realizacji – trwa uzgadnianie zakresu rzeczowego projektu.
- 62. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE SOŁECTWA BRATOSZEWICE (FUNDUSZ SOŁECKI)** – zadanie nie rozpoczęte. Realizacja planowana w IV kwartale br.
- 63. WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK SOŁECKICH O NR 145/3,146/4, 147/3 – NOWOSTAWY GÓRNE** –Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa (01.08.2024 r.) na wykonanie ogrodzenia (termin do 30 września 2024 r.) – wartość zadania 88.600,00 PLN. Zostanie zmienione ogrodzenie wzdłuż drogi oraz ogrodzona kolejna działka sołecka.
- 64. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W WARSZEWICACH**  
Zadanie wykonane – wykonano dokumentację projektową – wartość zadania 56.000,00 PLN.
- 65. ZAKUP I MONTAŻ ALTANY BIESIADNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ GRILLA WOLNOSTOJĄCEGO NA TERENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU WOKÓŁ I MONTAŻEM 4 LAMP SOLARNYCH – ANIELIN**  
Zadanie w trakcie realizacji – wykonano mapę do celów projektowych – wartość zadania 1.350,00 PLN; ogłoszono budowę do Starostwa w Zgierzu; podpisana umowa (05.09.2024 r.) na wykonanie zadania (termin do 30 listopada 2024 r.) – wartość zadania 98.000,00 PLN.
- 66. ZAKUP I MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z FURTKAMI – WYSKOKI (Fundusz sołecki)** – zadanie wykonane, zakupiono nową bramę wjazdową wraz z furtkami na posesję świetlicy wiejskiej, o wartości 11 000,00 zł.
- 67. ZAKUP I MONTAŻ KARUZELI 3 STANOWISKOWEJ NA PLAC ZABAW WRAZ Z PODŁOŻEM BEZPIECZNYM – DOBIESZKÓW (fundusz sołecki)** – zadanie nierozpoczęte.





- 68. ZAKUP I MONTAŻ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO – WARSZEWICE (fundusz sołecki)** - zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- 69. ZAKUP KONTENERA DOBRA – NOWINY (fundusz sołecki)** – zadanie planowane do realizacji w IV kwartale br.
- 70. DOSTAWA Z MONTAŻEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY STRYKÓW** .Zadanie wykonane – uzupełniono wyposażenie placów zabaw w następujących miejscowościach: Kielmina zamontowano huśtawkę podwójną o wartości 9.693,63 PLN; Sierżnia zamontowano huśtawkę ważkę o wartości 3.726,90 PLN; Smolice zamontowano zjazd linowy o wartości 16.113,00 PLN; Wrzask zamontowano zjeżdżalnię i huśtawkę podwójną o wartości 10.846,14 PLN; Wysoki zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo o wartości 6.074,99 PLN; Zelgoszcz zamontowano karuzelę tarczową o wartości 8.671,50 PLN.  
W ramach zadania również wykonano siłownię w Michałowku o wartości 31 623,30 PLN. W skład siłowni weszły następujące urządzenia: ławka , wyciąg górny, orbitrek, wioślarz oraz wykonano ok. 54 m2 nawierzchni z kostki pod urządzenia.
- 71. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBIEKTU SPORTOWEGO** – w ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja przebudowy (przeniesienia) motocrossu. Wyłoniono wykonawcę projektu, dokumentacja zostanie wykonana do końca br.
- 72. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRYKOWIE – 1.541.838,00 zł-** Zadanie nierozpoczęte – wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru, W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy, rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień/październik 2024. Planowany termin realizacji 24 miesiące.  
Wykonawca: GARTE Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz  
Cena ofertowa brutto: 7.459.535,24 PLN
- Na realizację zadania pozyskaliśmy środki w łącznej kwocie 2 507 300,00 zł z dwóch źródeł:  
- Promesa Wstępna na kwotę 2 000 000,00 zł w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego złożony został wniosek o Promesę Inwestycyjną (docelową). Promesę otrzymaliśmy,  
- dofinansowanie w kwocie 507 300,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023. To dofinansowanie zostanie zrealizowane pod nazwą zadania wskazaną w Umowie z Ministerstwem „Budowa boisk: wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, toru rowerowego, siłowni terenowej, placu zabaw w Strykowie”.
- 73. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRYKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE**  
Zadanie nierozpoczęte – trwa wybór wykonawcy zadania , trwa zbieranie i uzupełnianie dokumentów do podpisania umowy. Planowany termin realizacji 15 miesięcy od przekazania terenu budowy.  
W postępowaniu przetargowym wpłynęło 8 ofert. Oferta z najniższą ceną: 4.200.708,40 PLN Trwa badanie najkorzystniejszej oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.  
Po złożeniu stosownych wyjaśnień Wykonawca zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Na realizację zadania posiadamy Promesę Wstępną na kwotę 8 000 000,00 zł w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego złożony zostanie wniosek o Promesę Inwestycyjną (docelową). Po jej otrzymaniu, podpisana zostanie umowa z Wykonawcą.

74. **ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED NA BOISKO – Swędów (fundusz sołecki) – 12.000,00 zł**  
Zadanie zrealizowane. Wartość wykonanej umowy – 12.000,00
75. **DOTACJA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA – 400.000,00 PLN**  
Zadanie w trakcie realizacji – wypłacono dotacje w wysokości 137.402,00 PLN.
76. **DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z USUNIĘCIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRYKÓW** – wydatki 2024r. wyniosły 99 458,20 zł.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

*Grażyna Bobczyńska*